

## 胆江地区衛生センターごみ焼却施設基幹的設備改良工事の進捗状況

No.20 令和3年1月～令和3年2月

胆江地区衛生センター

### 仮設事務所の撤去作業が行われました



クレーンによる撤去の様子

仮設事務所は、平成29年12月に衛生センターの敷地内に建設され、施工業者の工事拠点とされていました。

主要な工事工程がすべて完了したため、1月18日から30日にかけて撤去作業が行われました。



撤去完了後

### 更新機器の現場確認や、各種検査の準備が進められています

工事の完了に向けて、検査準備や最終確認が進められています。

2月9日には現場確認が行われ、1号炉設備などの本年度更新機器について、設置状況や運転管理上の不具合がないかを検査員らが確認しました。

工事は、3月8日に行う書類等の完了検査を経て、3月12日に完了する予定です。



1号炉のボイラ設備を確認する検査員ら