

胆江地区衛生センターごみ焼却施設基幹的設備改良工事の進捗状況  
No.4 平成 30 年 5 月～平成 30 年 6 月  
胆江地区衛生センター

基幹的設備改良工事は余熱利用設備棟の工事に着手しました。

◆新設する余熱利用設備棟の基礎工事



※余熱利用設備棟は発電に使用する蒸気タービン、発電機等の設備を設置する施設です。

※建物が完成し、本格稼働するのは平成 31 年 9 月を予定しています。

◆120 トンクローラクレーンを使用した資材の搬出作業



※平成 30 年 8 月には 350 トンクローラクレーンが設置されボイラなどの据付けが始まります。